

## Distribution EOLE - Tâche #33700

Scénario # 33763 (Terminé (Sprint)): Amélioration de la génération du conteneur addc

### Scribe : la route par défaut du conteneur devrait être le réseau interne

20/01/2022 13:49 - Emmanuel GARETTE

<b>Statut:</b>	Fermé	<b>Début:</b>	02/03/2022
<b>Priorité:</b>	Normal	<b>Echéance:</b>	
<b>Assigné à:</b>	Laurent Gourvenec	<b>% réalisé:</b>	100%
<b>Version cible:</b>	Prestation Cadoles MEN 2022 06-09	<b>Temps estimé:</b>	0.00 heure
		<b>Temps passé:</b>	0.00 heure
<b>Description</b>			
Pour éviter les problèmes d'installation/mise à jour/... (notamment sur les machines qui ne sont pas dans le réseau final) il serait plus efficace que la route par défaut soit sur le bridge (donc NATTé) que sur la seconde interface réseau.			
<b>Demandes liées:</b>			
Lié à Horus - Tâche #24128: ScribeAD doit fonctionner derrière l'Amon en DMZ		<b>Fermé</b>	<b>05/06/2018</b>
Lié à Scribe - Scénario #34479: Instantation Scribe 2.8.1 : nom de domaine de...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>07/07/2022 31/01/2023</b>
Lié à eole-common - Scénario #34562: EOLE 2.9 : ajouter une variable par inte...		<b>Terminé (Sprint)</b>	<b>01/10/2022 01/01/2024</b>

### Révisions associées

#### Révision bf66e474 - 02/03/2022 13:17 - Laurent Gourvenec

Eolead: ajout d'une variable Créole pour choisir la passerelle par défaut du conteneur

Ref: #33700

#### Révision 3b006982 - 03/03/2022 11:46 - Laurent Gourvenec

Eolead: fix génération du conteneur addc

Ref: #33700

### Historique

#### #1 - 01/02/2022 14:42 - Joël Cuissinat

- Tracker changé de Demande à Scénario
- Début 20/01/2022 supprimé
- Release mis à Carnet de produit (Cadoles)
- Points de scénarios mis à 1.0

#### #2 - 01/02/2022 14:49 - Joël Cuissinat

- Tâche parente mis à #33763

#### #3 - 18/02/2022 10:23 - Emmanuel GARETTE

La route par défaut ne doit pas être adresse\_ip\_gw mais 192.0.2.1 en dure.

#### #4 - 24/02/2022 11:39 - Laurent Gourvenec

- Lié à Tâche #24128: ScribeAD doit fonctionner derrière l'Amon en DMZ ajouté

#### #5 - 02/03/2022 11:35 - Laurent Gourvenec

- Statut changé de Nouveau à En cours
- Début mis à 02/03/2022

**#6 - 02/03/2022 11:37 - Laurent Gourvenec**

Afin de ne pas casser les changements demandés dans [#24128](#) nous allons ajouter une variable Créole de type Oui/Non pour configurer la passerelle par défaut du conteneur avec l'ip du bridge interne (défaut à non)

**#7 - 02/03/2022 11:37 - Laurent Gourvenec**

- Assigné à mis à Laurent Gourvenec

**#8 - 02/03/2022 13:18 - Laurent Gourvenec**

- Statut changé de En cours à À valider

**#9 - 02/03/2022 15:25 - Emmanuel GARETTE**

- % réalisé changé de 0 à 100

**#10 - 03/03/2022 10:39 - Emmanuel GARETTE**

Si je passe la variable à oui, le réseau dans le conteneur n'est pas appliqué.

**#11 - 03/03/2022 14:05 - Emmanuel GARETTE**

- Statut changé de À valider à Résolu

OK :

```
root@addc:~# ip r
default via 10.1.3.1 dev eth0
10.1.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.1.3.11
192.0.2.0/24 dev containers proto kernel scope link src 192.0.2.2
```

```
root@scribe:~# CreoleSet ad_local_default_bridge_via_internal_ip oui
root@scribe:~# reconfigure
[..]
```

```
root@addc:~# ip r
default via 192.0.2.1 dev containers
10.1.3.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 10.1.3.11
192.0.2.0/24 dev containers proto kernel scope link src 192.0.2.2
```

**#12 - 08/03/2022 17:53 - Joël Cuissinat**

```
scribe-ad$ git branch -r --contains bf66e474
  origin/2.7.2/master
  origin/2.8.0/master
  origin/2.8.1/master
  origin/HEAD -> origin/master
  origin/dist/eole/2.7.2/master
  origin/dist/eole/2.8.0/master
  origin/dist/eole/2.8.1/master
  origin/dist/eole/2.9.0/master
  origin/master
```

**#13 - 09/03/2022 10:42 - Joël Cuissinat**

- Statut changé de Résolu à Fermé
- Restant à faire (heures) mis à 0.0

OK

**#14 - 22/08/2022 11:12 - Joël Cuissinat**

- Lié à Scénario #34479: Instantation Scribe 2.8.1 : nom de domaine des dépôts non résolu ajouté

**#15 - 06/09/2022 17:02 - Daniel Dehennin**

- Lié à Scénario #34562: EOLE 2.9 : ajouter une variable par interface pour activer le mode promiscious ajouté